

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564  
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
 เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1)โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหลักฝั่งขวา บ้านนาบุง หมู่ที่ 10	67,000	67,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ พิกัด 18.713950N 98.928558E บ้านนาบุง หมู่ที่ 10	270,000	270,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4	353,000	353,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จากจุดเริ่มต้น พิกัด 18.721087N 98.932984E	404,000	404,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 แรงม้า	47,000	47,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า	29,800	29,800	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1	279,000	279,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7	557,800	557,800	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นพิกัด N18.724338 E98.931562 จุดสิ้นสุด พิกัด N18.724351 E98.931836	233,000	233,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 บ้านไร่-กองขิง หมู่ที่ 3	330,000	330,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณลำเหมือง สาธารณประโยชน์ พิกัด 18.719046N 98.937842E บ้านขุนเส หมู่ที่ 8	174,000	174,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย จากจุดเริ่มต้นพิกัด 18.722714N 98.924765E จุดสิ้นสุดพิกัด 18.722318N 98.924534E บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4	172,000	172,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	โครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็วและติดตั้ง สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางร่วม-ทางแยก ภายในหมู่บ้าน บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12	91,000	91,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ท้ายซอย 10 เซเวนอีเลฟเว่น บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6	28,500	28,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยต้นช้างบ้านนายประภาส สายนั้น บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6	34,000	34,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 7 บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7	54,500	54,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 10 บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7	113,000	113,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยบ้านนายปรีชา สายคำ	52,500	52,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 9 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8	118,000	118,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและหูช้าง บริเวณซอย 1 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8	88,500	88,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1	307,000	307,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	โครงการถมดินลูกรัง (ผนังดินริมหนองไฉ้) บริเวณ ริมหนองไฉ้ บ้านพ่อน หมู่ที่ 2	101,400	101,400	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างศาลาเก็บของ บ้านนาบูก หมู่ที่ 10	350,000	350,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองชิง หมู่ที่ 3	58,000	58,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือง สาธารณประโยชน์ข้างร้าน ดอกไม้ บ้านต้นแก้ว หมู่ที่	402,000	402,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 64
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
26	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณถนนสายหลัก บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6	105,000	105,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ วัดร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6	488,999	488,999	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	ครุภัณฑ์เกษตร/เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมส	29,500	29,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>									
1	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเป็ง ตำบลหนองควาย	5,000	600	4,400	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>									
1	โครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย	200,000	48,335	151,665	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>									
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	550,000	394,692.35	155,307.65	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองควาย	31,000	31,000	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	จัดซื้อโต๊ะ	8,500	8,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	จัดซื้อเก้าอี้	1,500	1,500	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2)โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี 64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200-03 แยกทางหลวงหมายเลข 1269-บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	2,166,000	0	2,166,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>