



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองควาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อมุ่งเน้นรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามบ่อตักกุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	220,000.00	218,500.00	4 ก.ย. 67	2 พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	730,000.00	664,000.00	6 ส.ค. 67	4 ต.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	450,000.00	437,000.00	18 พ.ค. 67	15 ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณบ้านนายอินสอน บัวถา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	200,000.00	165,000.00	24 มิ.ย. 67	6 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 ถึงซอย 10 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	850,000.00	533,000.00	28 ก.ย. 67	26 ธ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมหนองไฉ่ฝิ่งซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านพอน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	900,000.00	0.00	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	185,000.00	185,000.00	4 ก.ย. 67	1 พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 67	29 ธ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	860,000.00	721,000.00	28 ก.ย. 67	26 ธ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	162,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวปลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	200,000.00	116,000.00	4 ก.ย. 67	2 พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคาร อสม. ถึง หน้าวัดต้นแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	600,000.00	520,000.00	6 ส.ค. 67	3 พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
13	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ทางเข้าร่มสักรีสอร์ท หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	500,000.00	211,000.00	24 ก.ย. 67	22 พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
14	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายหลักฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	281,000.00	279,000.00	25 ก.ย. 67	25 ต.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
15	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก 1 ชั้น บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	930,000.00	589,000.00	1 ต.ค. 67	27 ก.พ. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่	1,500,000.00	841,000.00	ก.พ. 67	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายใน หมู่บ้านบ้านตองกาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	100,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและยกระดับในการให้บริการสาธารณะด้านบริการชุมชนและสังคม

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,368,000.00	17,344,500.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,560,000.00	3,340,200.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000.00	143,500.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	10,000.00	10,000.00	พ.ค. 67	4 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 2 บ้านพอน)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	ไม่มีข้อเสนอแนะ
7	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 3 บ้านไร่กองซิง)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 4 บ้านต้นแก้ว)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
9	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
10	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
11	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
12	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
13	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
14	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
15	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
16	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (หมู่ที่ 12 บ้านตองกายเหนือ)	5,000.00	5,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
17	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน สาธารณสุขของเทศบาลตำบลหนองควาย	50,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
18	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	10,000.00	8,622.00			<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
19	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการ ป้องกันภัยแก่ประชาชน	10,000.00	9,460.00			<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
20	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	95,077.00	พ.ย. 67	13 ม.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
21	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลหนองควาย	200,000.00	170,507.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
22	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและ เยาวชนตำบลหนองควาย	5,000.00	4,650.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
23	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลหนองควาย	5,000.00	5,000.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
24	โครงการอัยสอนหลาน (ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กและเยาวชน)	5,000.00	5,000.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย)	591,300.00	591,201.00	ต.ค. 66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย)	275,800.00	240,536.00	ต.ค. 66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
27	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตองกาย	691,400.00	691,328	ต.ค. 66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
28	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสันป่าสัก	2,814,700.00	2,814,636	ต.ค. 66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
29	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฟ่อน	682,000.00	681,758.00	ต.ค. 66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
30	โครงการกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย	300,000.00	297,979.00	ต.ค. 66	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
31	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นทางดงเกมส์	160,000.00	148,415.00	ม.ค. 67	ก.พ. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
32	โครงการแข่งขันฟุตบอล "หนองควายลีก"	50,000.00	48,790.00	ก.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
33	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ตำบลหนองควาย	130,000.00	129,000.00	เม.ย. 67	13 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
34	โครงการรับฟังพระธรรมเทศนา	10,000.00	6,450.00	ก.ย. 67	14 ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
35	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	15,000.00	14,700.00	ก.ค. 67	17 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
36	โครงการสร้างพระธาตุวัดขุนเส	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
37	โครงการสร้างพระธาตุวัดดอยเปา	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
38	โครงการสร้างพระธาตุวัดตองกาย	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
39	โครงการสร้างพระธาตุวัดโพธิพิชิต (วัดหนองควาย)	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	16 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
40	โครงการสร้างพระธาตุวัดร้อยจันทร์	10,000.00	10,000.00	พ.ค. 67	30 พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
41	โครงการสร้างพระธาตุวัดวุฒิราษฎร์ (วัดบ้านฟอน)	10,000.00	10,000.00	ก.ค. 67	5 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
42	โครงการประเพณีสร้างพระธาตุวัดศรีโพธิ์ทอง (วัดบ้านไร่)	10,000.00	10,000.00	ก.ค. 67	7 ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
43	โครงการประเพณีสร้างพระธาตุวัดสหสศุณ (วัดพันเต้า)	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
44	โครงการประเพณีสร้างพระธาตุวัดแสงโชตนาราม (วัดนาบุง)	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	6 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
45	โครงการประเพณีสร้างพระพุทธรูปวัดสันป่าสัก วรอุไร (วัดสันป่าสัก)	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
46	โครงการประเพณีสร้างพระพุทธรูปวัดอินทรวาส (วัดต้นแก้ว)	10,000.00	10,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	มีการดำเนิน การ แต่ไม่ใช่ งบประมาณ
47	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	มิ.ย. 67	28 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
48	โครงการสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยประเพณีปีใหม่เมือง และแห่ไม้ค้ำ	60,000.00	60,000.00	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
49	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งตำบล หนองควาย	65,000.00	65,000.00	พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
50	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน สาธารณสุขของเทศบาลตำบลหนองควาย	5,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
51	โครงการตรวจคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
52	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบล หนองควาย	20,000.00	19,910.00	ม.ค. 67	มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ดำเนิน โครงการ 2 ครั้ง/เทศกาล
53	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย	5,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
54	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000.00	8,492.00	พ.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
55	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	8,000.00	7,400.00	ธ.ค. 66	ธ.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
56	โครงการส่งเสริมงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000.00	7,725.00	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
57	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติราชานารี	55,100.00	46,740.00	ม.ค. 67	มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
58	โครงการอบรมสุขภาพิบาลอาหาร	30,000.00	11,050.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
59	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
60	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
61	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัย มะเร็งเต้านม	25,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
62	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	30,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
63	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล หนองควาย	50,000.00	22,950.40	ม.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
64	โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
65	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลหนองควาย	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
66	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมชีวิตผู้พิการ ตำบลหนองควาย	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
67	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวตำบลหนองควาย	20,000.00	19,604.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ดำเนิน โครงการ 2 ครั้ง/เทศกาล
68	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาล ตำบลหนองควาย	30,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
69	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและ พนักงานจ้างเทศบาล	700,000.00	617,099.00	มี.ค. 67	มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
70	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวตำบลหนองควาย	20,000.00	17,094.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
71	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	3,922.00	มิ.ย. 67	มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
72	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่	20,000.00	20,000.00	ต.ค. 66	ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
73	โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอดง	30,000.00	30,000.00	ก.พ. 67	ก.พ. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตำบล หนองควาย	5,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
2	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบล หนองควาย	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดการขยะในชุมชน	30,000.00	17,814.00	พ.ค. 67	พ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในตำบลหนองควาย	20,000.00	19,550.00	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ใช้งบกองทุนในการดำเนินการ	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการคืนคลองสายน้ำใสทั่วไทยในพื้นที่ตำบลหนองควาย	10,000.00	8,450.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	มีการดำเนินการ แต่ไม่ใช้งบประมาณ
4	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	8,000.00	800.00	เม.ย. 67	เม.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า	30,000.00	20,299.50	ม.ค. 67	มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน	8,000.00	7,450.00	มิ.ย. 67	มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
7	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน	10,000.00	5,945.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	20,000.00	3,450.00	ก.ย. 67	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อส.พธ.)	8,000.00	1,200.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยของเทศบาลตำบลหนองควาย	30,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของ ชาติไทย	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	5,000.00	4,770.00	5,000.00	4,770.00	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	10,000.00	9,210.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพใน การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายของ เทศบาลตำบลหนองควาย	5,000.00	1,625.00	1 มิ.ย. 67	14 มิ.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
5	โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
6	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและการ ป้องกันการทุจริต	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
7	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	140,000.00	95,795.00	1มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
9	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	10,000.00	7,258.00	ม.ค. 67	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
10	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	10,000.00	10,000.00	ส.ค. 67	ส.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
11	โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	10,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
12	โครงการคลินิกช่าง	5,000.00	5,000.00	ก.ย. 67	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
13	โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ สาธารณประโยชน์ของเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่	1,134,000.00	1,134,000.00	ม.ค. 67	ก.ย. 67	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
14	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	10,000.00	10,000.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
15	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบล หนองควาย	10,000.00	99,200.00	ธ.ค. 67	ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
16	โครงการฝึกอบรมการจัดทำองค์ความรู้คู่มือ (Knowledge Management : KM)	10,000.00	9,210.00	ก.ย. 67	ก.ย. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
17	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0.00	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
18	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การเงินและการพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลหนองควาย	8,000.00	7,270.00	มี.ค. 67	มี.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
19	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น	10,000.00	9,950.00	ก.ค. 67	ก.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ